



Rakennuspaikka:	Kylä:	Kortteli/tontti:
Rakennuttaja:	Nimi:	Rakennuspaikan osoite:

### JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMAT:

	Toimitettu rak.paikalle	Toimitettu rak.valvontaan
1. Selvitys maaperätutkimuksista, maastomittauksista, pinta- ja pohjavesiolosuhteista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. LVI-asempiirros (jätevesijärjestelmän paikka, LVI-suunn. käynyt paikan päällä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kuvat kaivoista (sako-, jako- ja tarkastus/näyteenotto-kaivot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kuvat maahan imeyttämöstä, maapuhdistamosta, pienpuhdistamosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Selvitys järjestelmä mitoituksista ja puhdistuslaitoksesta (BHK7, kok. P, kok. N)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Jätevesijärjestelmän rakentamis- käyttö- ja huolto-ohje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN:

7. Kaivinkoneurakoitsija saanut koulutusta jätevesien puhdistusjärjestelmien tekemiseen	Kyllä <input type="checkbox"/>	Ei <input type="checkbox"/>
---	--------------------------------	-----------------------------

	Pvm	Vast.tj	Huom.
8. Saostuskaivot tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, ankkurointi			
9. Jakokaivo tiivis, hiekkatäyttö asennettu, routaeristykset			
10. Maaviemärit tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, kaltev. Väh. 1 cm/1 m, routaeristykset			
11. Maasuodattimen/ maahan imeyttämön pohja kaivettu vaakasuoraksi suunniteltuun syvyyteen			
12. Kokoomakerros puhdas sepeli suunnitelman mukainen			
13. Kokoomaputket, tuuletusputket asennettu suunnitelmien mukaan			
14. Suodatin hiekka 0-8 mm suunnitelman mukaan asennettu			
15. Ravinteiden poistoaineista (esim. biotiitti) todistus rakennusvalvontaan			
16. Jakokerros puhdas sepeli/somero 16-32 mm			
17. Jakoputket suunnitelmien mukaan asennettu			
18. Jakokerroksen päällä lämmöneristyslevy suunnitelman mukaan asennettu			
19. Pintavesien valuminen maansuodattimeen estetty, lopputäyttö kupera, ojpainanteet			
20. Kokooma/näyteenotto-kaivo suunnitelmien mukaan asennettu			
21. Purkuputki suunnitelmien mukaisesti, pieneläinverkko, jäätymis/ routasuojaus, tulviminen			
22. Koekäyttö, jakokaivon virtausventtiilit säädetty, käytön ja huollon opastus kiint.omistajalle			

SAKOKAIVOT PITÄÄ TÄYTTÄÄ VEDELLÄ ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA JOKAISEN HUOLTOTYHJENNYSKERRAN JÄLKEEN, MAASUODATTIMEN TUKKEUTUMISVAARA. TARKASTUSASIAKIRJA PALAUTETAAN RAKENNUSVALVONTAAN LOPPUKATSELMUKSEN YHTEYDESSÄ.